



COMUNE DI BONEA

(Provincia di Benevento)

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA CASA COMUNALE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

COMMITTENTE: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

DATA: **DICEMBRE 2016**

ALLEGATO: **n° 09**

UBICAZIONE: **VIA CARRE**

IL PROGETTISTA
(arch. Salvatore Izzo)

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico della casa comunale.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Sigla	CATEGORIE DI LAVORO	TEMPI DI REALIZZAZIONE																																				
		1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE				7° MESE				8° MESE				9° MESE				
SETTIMANE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Allestimento cantiere	X	X																																			
2	Demolizioni e rimozioni		X	X	X	X								X	X	X	X	X																				
3	Scavo di fondazione					X	X	X	X	X																												
4	Realizzazione platea di fondazione									X	X	X	X																									
5	Realizzazione di vespaio areato											X																										
6	Ringrosso pilastri										X	X	X	X	X	X									X	X	X	X										
7	Cerchiatura nodi													X	X	X	X	X	X																			
8	Ripristino murature e tramezzature															X	X																					
9	Ripristino impianto idrico sanitario																X																					
10	Intonaco e rasatura															X	X	X									X	X										
11	Pavimenti e rivestimenti																	X	X	X	X																	
12	Infissi interni																					X	X	X	X													
13	Ripristino Infisso esterno e nuovi cassonetti portarullo																									X	X	X	X									
14	Tinteggiatura																													X	X	X						
15	Rimozione ponteggio																															X	X					
16	Sistemazioni varie																														X	X	X	X				
17	Rimozione cantiere																																			X	X	X